

दिनांक 12.01.2021 को जमरानी बांध परियोजना के पुनर्वासि कार्यों हेतु गठित समन्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 12.01.2021 को उत्तराखण्ड शासन को शासनादेश संख्या 1043(1)/II(2)/2020-17 (06)/2015, दिनांक 23.10.2020 द्वारा गठित समन्वय समिति की बैठक आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

- (1) श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आयुक्त कुमाऊँ मण्डल अध्यक्ष।
- (2) श्री सचिन बंसल, जिलाधिकारी नैनीताल सदस्य सचिव।
- (3) श्रीमती रंजना राजगुरु, जिलाधिकारी उधमसिंह नगर।
- (4) श्री संजय शुक्ल, अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मण्डल जमरानी इल्हाली।
- (5) श्री प्रशान्त विश्वाकर्षी, महाप्रबंधक पी0आई0यू0 जमरानी बांध परियोजना इल्हाली।
- (6) श्री सुरेश कुमार जमरानी, अपर जिलाधिकारी जिला एवं राजस्व नैनीताल।
- (7) श्री नारायण सिंह ननिवाल, विशेष भूमि अधीक्षक अधिकारी नैनीताल।
- (8) श्री योगेश मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी नैनीताल।
- (9) श्री पी0बी0 पाण्डे, आदेशासी अभियन्ता (पुनर्वासि) जमरानी बांध निर्माण समूह-2 इल्हाली।

2. बैठक में जमरानी बांध परियोजना एवं पुनर्वासि सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिसरों पर विस्तृत बर्दा करत हुए सम्बन्धित निर्णय लिये गये जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित निवासरत परिवारों में से 157 परिवारों जो खातदार हैं, के खाता खातानी विवरण भूमि प्रकार व क्षेत्रफल का विवरण एवं 258 परिवार जिनके नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है, के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण कर उक्त परिवारों के सम्बन्ध में राजस्व ग्रामवार परिवारों के व्यवसाय/आजीविका का साधन एवं RFLARR Act 2013 के अनुसार अनुमन्य लोगों का विवरण तैयार किया जाय।

(कार्यवाही : पी0आई0यू0, ज0बी0पी0इल्हाली)

(2) जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासि एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति बनाये जाने हेतु RFLARR Act 2013 लागू होने के उपरान्त प्रारम्भ की गई विभिन्न परियोजनाओं यथा सांग बांध परियोजना, लखाकड ब्यासी परियोजना, पंचेश्वर परियोजना आदि के पुनर्वासि एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का तुलनात्मक विवरण तैयार कर संश्लेषित की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय ताकि उनके आदेशों के जमरानी से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करने में सहायता प्राप्त हो।

(कार्यवाही : पी0आई0यू0, ज0बी0पी0इल्हाली)

(3) जमरानी बांध परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्व में हुए एम0ओ0यू0 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य को दी जाने वाली धनराशि ससमय प्राप्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाय।

(कार्यवाही : पी0आई0यू0, ज0बी0पी0इल्हाली)

(4) जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित खातदारों से सम्बन्धित परिवारों के बांध क्षेत्र के जमरानी राजस्व क्षेत्र में अवस्थित कुल भूमि के विवरण की पात्रता निर्धारण हेतु आवश्यकता होगी। अतः इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त विवरण तैयार किया जाय। सर्वेक्षण में 821 भू-खातदारों की स्ट्रैंड सीट तैयार की जायेगी जिसमें Land Details की Sorting, भूमि का क्षेत्रफल एवं प्रकार का विवरण दर्ज किया जायेगा।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग)

(5) जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित हो रहे ग्राम मुस्कुडिया एवं उडवा में ग्रामवासियों के साथ परियोजना के सम्बन्ध में बैठकें हुई हैं। बांध से प्रभावित अन्य ग्रामों में बैठकें आयोजित किये जाने हेतु समयसारणी बनायी जानी है। ग्राम सभा की खुली बैठकों में ग्रामवासियों की ओर से समन्वय समिति के साथ वार्ता हेतु सदस्य नामित कराया जाय।

(कार्यवाही : राजस्व एवं पी0आई0यू0, ज0बी0पी0)

0  
11/02

(6) जिलाधिकारी उधमसिंह नगर द्वारा जमरानी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्यों हेतु जनपद उधमसिंह नगर के तहसील खटीगा व राजपुर में विहित भूमि के सम्बन्ध में अग्रगत कराया गया कि वर्तमान में उक्त भूमियों के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में याद दायर किया गया है उक्त दोनों बांधों में एस०एल०पी० योजित करा दी गई है। गत दिनांक हुआ कि प्रसंगत भूमि लम्बित विवाद के दृष्टिगत पुनर्वास हेतु उचित नहीं होगी।

(7) अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना गण्डल जमरानी द्वारा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्वासस्थापन हेतु विभिन्न स्थानों पर विहित भूमि एवं उनकी अधारतन स्थिति के सम्बन्ध में अग्रगत कराया गया जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	जनपद	तहसील	कुल उपलब्ध भूमि	अधारतन स्थिति
1	उधमसिंह नगर	राजपुर	21.307 है० (62.85 एकड़)	जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अग्रगत कराया गया कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में याद दायर है एवं एस०एल०पी० योजित कराई गई है।
2	-	खटीगा	48.611 है० (120.7 एकड़)	-तदीय-
3	-	सितारगंज	116.241 है० (284.85 एकड़)	जेल विभाग की उक्त भूमि में पी.आई. एल संख्या 27/2016 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2017 के अनुसार उक्त भूमि जन उपयोग के कार्यों यथा अस्पताल, स्कूल प्रयोजनों हेतु ही आवंटित की जानी है।
4	चम्पावत	पूर्णागिरी	135.45 है० (338.625 एकड़)	उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्य सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक दिनांक 17.08.2019 में लिये गये निर्णय के अनुरूप उक्त भूमि के उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग को हस्तान्तरण के औपचारिक आदेश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक माह में निर्गत किये जाने का निर्णय हुआ। कार्यवाही वर्तमान तक लम्बित है।

तालिका के क्रमांक 4 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त भूमि सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित कराये जाने पर अग्रतर कार्यवाही की जाए।  
(कार्यवाही :पी०आई०यू०,ज०वा०प० हल्द्वानी)

3. अन्त में उपरोक्त सभी विवरणों के साथ अगली बैठक लगभग एक माह बाद पुनः आयोजित किये जाने के निर्णय सहित बैठक सधन्धवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव,

समन्वय समिति  
जमरानी बांध परियोजना

कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल

क्रांक:- 1075 / पी0आई0यू0 / बैठक / दिनांक:- 12.01.2021

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव मण्डल के संज्ञानार्थ।
  2. सचिव, सिंचाई एवं पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
  3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
  4. प्रबंध निदेशक यूपीडीसीसी / प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड।
  5. जिलाधिकारी उधमसिंह नगर।
  6. महाप्रबन्धक, पी0आई0यू0 जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी।

सदस्य सचिव,

समन्वय समिति  
जमरानी बांध परियोजना